

**INFORMARE**  
**privind contractul de lucrări aferent obiectivului de investiții**  
**Centru de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj**

**Antreprenor:**

Asocierea ATZWANGER SPA, S.C. LADURNER IMPIANTI S.R.L., S.C. CONFORT S.A., S.C. VEL SERVICE SA, reprezentată prin liderul ATZWANGER SPA

**Subantreprenor:** S.C.Construcții Napoca S.A.

**Valoarea contractului:** 107.520.112,98 lei.

**Termen de finalizare:** 19.10.2014

Situație financiară a contractului de lucrări:

	Valoarea contract	Decontat la 29.09.2014	Lucrări executate dar neconforme si nedecontate
Celula depozitare și zonă administrativă - FIDIC ROȘU	38.221.191,63	13.314.963,62	386.955,31
Zona Tehnică- FIDIC GALBEN	69.298.921,35	47.845.011,49	1.847.751,63
<b>Total</b>	<b>107.520.112,98</b>	<b>61.159.975,11</b>	<b>2.234.706,94</b>

Având în vedere următoarele aspecte apărute în timpul execuției lucrărilor:

1. Destabilizarea taluzului nordic aferent celulei de depozitare din cadrul CMID Cluj;
2. Suspiciunile de neconformitate legate de:
  - calitatea materialului folosit de către Antreprenor la realizarea Sistemului de drenare a apelor subterane aferent celulei de depozitare întemeiate pe:
    - adresa Proiectantului nr.464-14-50/11.2012 DT-MP/RIE 39738 înregistrată la Consiliul Județean Cluj nr.6857/14.04.2014

- nerespectarea proiectului tehnic în ceea ce privește *Sistemul de drenare a apelor subterane* aferent celulei de depozitare întemeiate pe faptul că la solicitarea Beneficiarului nr. 6178/26.03.2014, Inginerul prin adresa nr.4170 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr.6857/14.04.2014 nu a pus la dispoziție Procesul Verbal întocmit la verificarea săpăturii la cota finală pentru celula de depozitare, conform Programului de Control al Calității
  - calitatea lucrărilor și/sau proiectului;
3. Lucrările de excavații neautorizate executate de către Antreprenor în afara limitelor șantierului, respectiv sub digul sudic al celulei de depozitare.  
Conform adresei Inginerului nr.3978/07.03.2014, înregistrată la Consiliul Județean Cluj nr.5152/11.03.2014 aceste lucrări de excavații pot afecta în mod negativ stabilitatea și siguranța lucrărilor.  
Prin adresa Direcției Dezvoltare Investiții nr.6610/02.04.2014 au fost sesizați reprezentanții Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Cluj, cu privire la aceste lucrări de excavații neautorizate.
- În urma controlului efectuat la amplasamentul Centru de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj, reprezentanții Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului au constatat faptul că s-au efectuat lucrări care exced lucrărilor autorizate, iar prin Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 2/10.04.2014 au aplicat amenda de 60.000 lei și au dispus sistarea lucrărilor, aducerea terenului la starea inițială în baza unei documentații specifice, cu termen de îndeplinire de 90 zile.  
Totodată, prin adresa nr. 7160/10.04.2014, înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca la data de 14.04.2014 au fost sesizate aspectele susmenționate, urmând a se dispune măsurile legale.
4. Dezacordul părților implicate în execuția contractului, respectiv Antreprenor, Inginer și Proiectant cu privire la caracteristicile stratului de argilă din componența *Sistemului de drenare a apelor subterane* așa cum reiese din:  
- Caietul de Sarcini aferent Documentației de Atribuire, Capitolul 2-Excavații și Capitolul 3- Etanșarea părții inferioare a rampei;
5. Dezacordul părților implicate în execuția contractului, respectiv Antreprenor, Inginer și Proiectant cu privire la panta taluzului din zona de Nord-Est al celulei de depozitare.
6. Sistarea lucrărilor de către Antreprenor începând cu data de 15.06.2014

Pentru soluționarea problemelor susmenționate între Consiliul Județean Cluj și SC Arcon Serv SRL a fost încheiat **Contractul de servicii de expertiză tehnică privind modul de asigurare a cerințelor de calitate specifice la lucrările executate la obiectivul de investiții Centru de Management Integrat al Deșeurilor din municipiul Cluj –Napoca.**

Conform rezultatelor Expertizei Tehnice nr. 101/2014 lucrările la celula de depozitare din cadrul CMID s-au executat fără a se respecta proiectul tehnic, concluziile menționând printre altele:

- calitatea nesatisfăcătoare a pământului din digul perimetral;
- calitatea nesatisfăcătoare a execuției digului;
- lucrările executate la sistemul drenant al subcelulelor 1 și 2 nu respectă proiectul, iar calitatea materialului folosit la stratul drenant nu respectă parametri dați în caietul de sarcini;
- proiectul conține detalii de execuție insuficiente;
- nu s-au oferit suficiente detalii cu privire la calitatea materialului rezultat din excavații care poate fi utilizat ca material pentru rambleu și având în vedere că pământul din diguri este unul remaniat, Proiectantul nu a indicat alături de valori minime ale gradului de compactare și valori minime ale parametrilor rezistenței la forfecare a umpluturii pentru care taluzurile digului sunt stabile;
- activitatea de urmărire a execuției de către Inginer și Proiectant a fost deficitară

Astfel, conform expertizei situația existentă se datorează Antreprenorului (executantul), Inginerului (Consultantul de supervizare) și Proiectantului.

Potrivit adresei EPMC Consulting - prestatorul de servicii de Asistență Tehnică pentru Sprijin Managerial în Implementarea Proiectului nr.0271/11.09.2014 înregistrată la Consiliul Județean Cluj nr.17492/18.09.2014-

#### I. În ceea ce privește Inginerul (Consultantul de Supervizare)

*Conform Contractului de servicii nr. 28/8882/14.06.2011 "Asistență Tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Cluj", dintre obligațiile Inginerului enumerăm:*

- o *Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995*
- o *Verificare materialelor, echipamentelor și lucrărilor. În acest sens se va apela la serviciile unor laboratoare de testare autorizate conform legislației în vigoare.*
- o *Aprobarea testării oricăror produse și materiale care vor fi incluse în lucrări, în conformitate cu contractele de lucrări și cu standardele și procedurile naționale pentru testele și controalele pentru lucrările mecanice și electrice*
- o *Interzicerea utilizării produselor pentru construcții necorespunzătoare*
- o *Efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (proces-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.)*
- o *Urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ.*

Conform rezultatelor expertizei, Inginerul nu și-a îndeplinit aceste obligații, expertul tehnic precizând referitor la Inginer:

- nu s-a implicat suficient în verificare materialelor puse în operă și a executate;
- împreună cu Antreprenorul poartă răspunderea pentru nerespectare proiectului;

II. În ceea ce privește Proiectantul – din moment ce execuția lucrărilor s-a făcut fără a se respecta proiectul elaborat de proiectant și fără existența unor dispoziții de șantier care să modifice proiectul inițial, considerăm că situația din teren constatată de expertiză nu poate fi pusă în responsabilitate acestuia, riscul fiind asumat de Antreprenor în momentul în care a decis executarea lucrărilor cu nerespectarea proiectului tehnic pus la dispoziție de Beneficiar.

Potrivit Acordului Contractual 1/116 din 05.01.2012, Antreprenorul ATZWANGER S.P.A. - lider al Asocierii are obligația de a consătuți o Garanție de Bună Execuție în cuantun de 10% din valoarea contractului, respectiv 10.753.601 lei, valabilă și în vigoare până la 14 zile după emisia Certificatului de Recepție Finală.

Având în vedere :

- prelungirea duratei de execuție a lucrărilor prin Actele Adiționale nr.2 și 4 până la data de 19.10.2014;
- Art.VIII din Actul Adițional 2 la Acordul Contractual 1/115/2010 , potrivit căruia:  
*„Antreprenorul va menține în vigoare toate polițele de asigurare prevăzute în contractul de lucrări, asigurând, dacă este necesar, prelungirea polițelor existente pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de prelungire a duratei de execuție a lucrărilor.”*

Consiliul Județean Cluj prin adresa 10280/29.05.2014 a solicitat prelungirea tuturor polițelor de asigurare ale Antreprenorului și implicit și a poliței eferente Garanției de Bună Execuție.

În data de 17.09.2014 Antreprenorul a transmis pe email Actul adițional 2 din 05.05.2014 la polița M nr.000000573 în care este specificat faptul că începând cu data de 18.03.2014 suma garanției de bună execuție se reduce la valoarea de 3.759.026,51 lei.

Totodată, Consiliul Județean Cluj prin adresa 17842/24.09.2014 a solicitat atât asiguratului cât și asiguratorului prelungirea perioadei de valabilitate a polițelor de asigurare a avansului.

Ținând cont de:

- Considerațiile finale ale Expertizei tehnice în specialitatea inginerie geotehnică privind modul de asigurare a cerințelor de calitate specifice la lucrările executate pentru realizarea obiectivului de investiții Centru de Management Integrat al Deșeurilor, nr. 101/2014, realizată de SC ARCON SERV SRL, culpa Antreprenorului este evidentă întrucat:

„- nu a respectat proiectul celulei;

- nu a asigurat funcționarea drenului celulei care, chiar dacă nu a fost executat conform proiectului, dacă era decolmatat la timp poate s-ar fi evitat alunecarea digului nordic și deformațiile exagerate ale digului estic;

- nu a realizat o compactare uniformă a umpluturii și nici gradul de compactare cerut de caietul de sarcini;

- nu a realizat întreținerea curentă necesară a lucrărilor executate, în perioadele de întrerupere;

- nu a executat lucrări de captare a apei din precipitații și de dirijare a ei înafara incintei;"

Totodată, așa cum rezultă din adresa S.C. TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD nr. 5127/18.09.2014, înregistrată la sediul Consiliului Județean Cluj sub nr. 17559/19.09.2014, valoarea lucrărilor neconforme constatate prin expertiza nr. 101/2014, realizată de SC ARCON SERV SRL, precum și cheltuielile aferente lucrărilor de refacere a acestora este de cel puțin **13.654.389,15 lei**.

Având în vedere:

- întrunirea condițiilor pentru executarea Garanției de bună execuție,
- faptul că Antreprenorul refuză remedierea lucrărilor neconforme,
- faptul că demonstrează clar intenția de a nu continua execuția lucrărilor,
- imposibilitatea obiectivă de a respecta termenul contractual,
- suspiciunea rezonabilă că nu va plăti despăgubirea solicitată de către Județul Cluj,

Consiliul Județean Cluj prin adresa 17579/19.09.2014 a solicitat SOCIETATII DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. achitarea despăgubirii conform Poliței de asigurare seria M, nr. 000000573/11.01.2012 în cuantum de **10.753.601,15 lei** până la data de **30.09.2014**.

Totodată la data de 29.09.2014 Consiliul Județean Cluj a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj o plângere penală prin care au fost sesizate fapte (modificarea cuantumului sumei asigurate aferente Garanției de Bună Execuție) ce întrunesc elementele constitutive cel puțin ale infracțiunii de înșelăciune împotriva Atzwanger SPA și a oricăror altor persoane vinovate.

Datorită blocajului în care se află la această dată execuția lucrărilor aferente contractului de lucrări, în vederea stabilirii acțiunilor ce urmează a fi întreprinse pentru finalizarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în mun.Cluj-Napoca în data de 22.09.2014, la sediul AM POS Mediu a avut loc o întâlnire la care au participat Consiliul Județean Cluj, Antreprenorul, Proiectantul, Inginerul și AT Management.

În cadrul întâlnirii s-a stabilit următorul plan de acțiuni:

Acțiune	Responsabil	Termen
Transmitere punct de vedere privind proiectul tehnic care se va utiliza pentru finalizarea lucrărilor la celula de depozitare (proiectul tehnic inițial sau un nou proiect tehnic care va cuprinde măsurile de remediere	Proiectant	29.09.2014

Acțiune	Responsabil	Termen
impuse în cadrul expertizei tehnice)		
1. Decizia Consiliului Județean cu privire la : - rezilierea contractului și demararea unei proceduri de achiziție publică pentru lucrările rămase de executat și demolarea celor executate neconform - Continuarea contractului cu Antreprenorul și refacerea lucrărilor neconforme pe cheltuiala acestuia ; 2. Defalcarea valorii lucrărilor (lucrări neconforme ; lucrări neconforme dar autorizate de Inginer, rest de executat, lucrări conforme neplătite etc.)	CJ Cluj	06.10.2014
Stabilirea modului de recuperare/acoperire a cheltuielilor aferente lucrărilor neconforme plătite și rambursate de AM POS Mediu.	CJ Cluj AM POS Mediu	31.10.2014

Ca urmare a planului de acțiuni susmenționat proiectantul ASOCIERIA ROMAIR CONSULTING-ENVIROPLAN- EPEM a transmis cu adresa 47260 înregistrată la Consiliul județean Cluj cu nr.17996/29.09.2014 a transmis punctul de vedere cu privire la lucrările de terasamente executate până în momentul de față potrivit căruia:

*Toate umpluturile realizate în zona de depozitare a deșeurilor din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în mun.Cluj-Napoca nu prezintă siguranță și stabilitate în exploatare și nu pot fi menținute ca parte a acestei investiții.*

Punctul de vedere al Proiectantului a fost transmis Inginerului prin adresa 18037/29.09.2014 cu solicitarea de a emite Antreprenorului Instrucțiunile ce se impun în vederea implementării măsurilor indicate de către acesta.

În urma a vizitelor zilnice pe șantierul CMID Cluj în perioada 15-23 septembrie a echipei de implementare a proiectului s-a constatat următoarele:

- Antreprenorul nu a mobilizat resurse umane și utilaje și nu desfășoară nici o activitate în perimetrul celulei de depozitare, exceptând zilele de 19.09. și 23.09 când în perimetrul celulei de depozitare Antreprenorul a mobilizat 1 excavator și 2 basculante.

Ținând cont de următoarele:

- Suspiciunile de neconformitate ale echipei de implementare a proiectului legate de execuția lucrărilor;
- *Expertiza tehnică privind modul de asigurare a cerințelor de calitate specifice la lucrările executate la obiectivul de investiții „Centru de Management Integrat al Deșeurilor din municipiul Cluj-Napoca” nr. 101/2014 care a confirmat aceste suspiciuni;*

- Neexecutarea de către Antreprenor a lucrărilor de remediere solicitate de către Inginer în cadrul Raportului de Neconformitate 6 emis în 04.10.2013, lucrări de remediere solicitate și de către Consiliul Județean Cluj prin adresa nr. 6314/27.03.2014. (menționăm că Expertiza tehnică nr. 101/2014 a scos în evidență faptul că aceste lucrări sunt neconforme din culpa Antreprenorului);
- Neprelungirea de către Antreprenor a polițelor aferente garanției de bună execuție și de returnare a avansului, cu toate că prin adresa 10280/29.05.2014 Consiliul Județean Cluj a solicitat prelungirea tuturor polițelor de asigurare. Antreprenorul prin Actul adițional 2 din 05.05.2014 la polița M nr.000000573 a redus suma garanției de bună execuție începând cu data de 18.03.2014 la valoarea de 3.759.026,51 lei fără acordul Beneficiarului și fără să aducă la cunoștință acest fapt decât în data de 17.09.2014 printr-un email;
- Faptul că Antreprenorul nu a mobilizat resurse umane și utilaje și nu a desfășurat nici o activitate substanțială în perimetrul celulei de depozitare, așa cum s-a angajat în cadrul întâlnirii de lucru din 11.09.2014 și cum a fost instruit de către Inginer prin adresa acestuia nr.5079/11.09.2014 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr.16693/12.09.2014;
- Discuțiile avute cu ocazia întâlnirii din data de 22.09.2014, de la sediul AM POS Mediu, întâlnire la care au participat toți factorii implicați în derularea contractului de lucrări *CL1-Centru de Management Integrat al Deșeurilor în mun.Cluj-Napoca*;
- ~~Intâlnirea din data de 09.10.2014 la care a participat Antreprenorul, Beneficiarul și Inginerul și în cadrul căreia pentru continuarea contractului Beneficiarul a stabilit următoarele condiții:~~
  1. Prezentarea unei Garanții de bună execuție și de returnare a avansului conforme cu prevederile contractului;
  2. O eventuală prelungire a duratei contractului se poate da doar pentru lucrările afectate de lucrările de consolidare a versantului celulei de depozitare. Pentru lucrările neconforme relevate de expertiza tehnică 101/2014 se vor aplica penalități;
  3. Următoarele decontări se vor face numai după recuperarea contravalorii lucrărilor neconforme;
  4. Antreprenorul va elabora și executa un proiect de consolidare a excavațiilor executate în afara șantierului, sub digul sudic al celulei;
  5. Antreprenorul va nominaliza și mobiliza un Reprezentant al Antreprenorului conform cerințelor contractului;
  6. Antreprenorul va prezenta un Grafic de execuție realist pentru lucrările rămase de executat.

Prin adresa E00029-14-7275 Antreprenorul s-a eschivat fără a confirma sau infirma condițiile impuse de către Beneficiar și fără să-și asume un angajament ferm în ceea ce privește refacerea lucrărilor neconforme.

Consiliul Județean Cluj a luat decizia rezilierii Acordului Contractual 1/116/05.01.2012 și, prin adresa nr.19603/21.10.2013 a transmis Antreprenorului **notificarea de reziliere a acordului contractual**, pe care o anexăm prezentei.

Urmează ca Inginerul să aplice prevederile legale precum și prevederile contractuale respectiv subclauza 15.2 *Rezilierea Contractului de către Beneficiar*.

După completarea și adaptarea proiectului tehnic, de către proiectantul general, Consiliul Județean Cluj va demara procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor rest de executat.

**p.PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE  
VÁKÁR ISTVÁN VALENTIN**

**VICEPREȘEDINTE  
IOAN OLELEU**

Manager proiect: Mariana Rațiu

Coordonator implementare tehnică: Alexandru Crețu

Responsabil tehnic: Claudiu Salanță

Responsabil juridic: Ștefan Iliescu

Responsabil financiar: Cristina Șchiop

Intocmit: responsabil tehnic Claudia Rusu

Nr. de exemplare: 2 ex.





ROMANIA



ROMANIA

2007 - 2013

Investim în mediu. Credem în viitor.

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ - CCI 2009 RO 161 PR 036  
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Nr. 19603 / 21.10.2014

NR WP 2107/23.10.2014

EXPEDIAȚIE

DATA 23. OCT. 2014

**CĂTRE**

**Asocierea ATZWANGER SPA – SC LADURNER IMPIANTI SRL – SC CONFORT SA  
SC VEL SERVICE SA**

- *Bronzolo (BZ), Via Nazionale 6 CF  
fax.0039/0471243840*
- *Bolzano (BZ), Via Via Innsbruck 33  
fax. 0039/0471949805*
- *300.072, Timișoara, str. E. Baader nr.11  
fax.0256/43.40.60*
- *București, sector 3, Șos.Cauzași, nr.33bis  
fax.021/320.45.80*

**SCP EXPERT SPRL**

- *Arad, str D.Bolintineanu nr.5, cod 310.176  
fax. 0257/259.124*

**SPRE ȘTIINȚĂ**

**S.C. TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD**

- *Municipiul București, str. Turturelelor nr. 11A, etaj 7, sector 3  
fax.0215280492*

**ASOCIERIA S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. – ENVIROPLAN S.A. – EPEM S.A.**

- *Municipiul București, str. Mr. Av. Ștefan Sănătescu nr. 53, sector 1  
fax.0213193215*


**ASOCIERIA EPMC CONSULTING – RAMBOL SEE**

- *Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca str. Fagului nr.79-81 A  
fax.0264411894*

Prin prezenta, în temeiul prevederilor articolului 15.2 din Acordul Contractual nr. 1/116 din 05.01.2012 privind realizarea obiectivului de investiție: „Centru de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”, încheiat între Județul Cluj și S.C. CONFORT S.A. Timișoara (în calitate de lider al Asocierii S.C. CONFORT S.A., ATZWANGER S.P.A., LADURNER IMPIANTI S.R.L., S.C. VEL SERVICE S.A.), beneficiarul Județul Cluj – Consiliul Județean Cluj notifică:

**REZILIEREA ACORDULUI CONTRACTUAL**

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.



Începând cu data de **10.11.2014**, având în vedere următoarele motive:

Conform prevederilor articolului anterior menționat (15.2) "Beneficiarul va fi îndreptățit să rezilieze contractul dacă Antreprenorul:

- a) nu reușește să respecte prevederile Sub – Clauzei 4.2 (Garanția de bună execuție) sau cerințele unei înștiințări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 (Înștiințarea de remediere)
- b) abandonază lucrările sau demonstrează în alt fel intenția de a nu continua îndeplinirea obligațiilor din cadrul Contractului;
- c) nu reușește fără justificări rezonabile:
  - î) să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 (Începerea, Întârzierea și Suspendarea Lucrărilor), sau
  - ii) să soluționeze cerințele unei înștiințări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 (Respingerea) sau Sub-Clauza 7.6 (Lucrări de Remediere), în termen de 28 de zile de la primirea acesteia.

Sunt întrunite condițiile prevăzute de sub-clauza 15.2, literele a), b), c) din acordul contractual, întrucât:

- Litera (a) - nu reușește să respecte prevederile Sub – Clauzei 4.2 (Garanția de bună execuție) sau cerințele unei înștiințări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 (Înștiințarea de remediere)
- Litera (b) - abandonează lucrările sau demonstrează în alt fel intenția de a nu continua îndeplinirea obligațiilor din cadrul Contractului;

Așa cum rezultă din procesele – verbale întocmite de reprezentanți ai Consiliului Județean Cluj în datele de 15.09.2014, 16.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014, 23.09.2014, 30.09.2014 și din fotografiile atașate acestora, în șantier nu se desfășură nici o activitate (nefiind asigurată nici măcar paza, organizarea de șantier fiind închisă cu lacăt).

Această concluzie reiese și din adresa S.C. TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD (societatea care asigură supervizarea lucrărilor din partea Beneficiarului) nr. 5109/16.09.2014, înregistrată la sediul Consiliului Județean Cluj sub nr. 17422/17.09.2014, respectiv faptul că în datele de 15.09.2014 și 16.09.2014, "Antreprenorul nu a mobilizat personal sau utilaje".

Inginerul, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 17560/19.09.2014, a revenit la instrucțiunea de executare a lucrărilor de remediere emisă în data de 11.09.2014, cu precizarea că lucrările de remediere nu erau, la acea dată, începute de către Antreprenor, acesta demonstrând faptic intenția de a nu continua îndeplinirea obligațiilor din cadrul Contractului. Totodată, a solicitat Antreprenorului remedierea lucrărilor în cel mai scurt timp;

De asemenea, Inginerul prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 18674/08.10.2014, a specificat că:

- Lucrările de remediere se execută în șantier de către Antreprenor într-un ritm foarte redus și cu utilaje și personal insuficient;
- Angajamentul Antreprenorului reiterat declarativ este fără o concretizare în lucrările desfășurate în șantier;



- Sunt întârzieri repetate în execuția lucrărilor din cadrul contractului și și nu se asigură un minim necesar de personal și utilaje în șantier.  
Astfel, nu consideră oportună prelungirea contractului de lucrări după data de 19.10.2014

- **Litera c) nu reușește fără justificări rezonabile:**

- i) să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 (Începerea, Întârzierea și Suspendarea Lucrărilor),

Lucrările de execuție înregistrează întârzieri foarte mari, raportat la graficul de execuție asumat de către Antreprenor, încălcând astfel fără nici o justificare rezonabilă prevederile Sub-Clauzei 8.2 – Durata de execuție.

Așa cum reiese și din adresa S.C. TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD nr. 5126/18.09.2014, înregistrată la sediul Consiliului Județean Cluj sub nr. 17560/19.09.2014, până la această dată, la obiectivul de investiție: „Centru de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj” au fost executate doar un procent de 66 % din lucrări, deși conform graficului de execuție trebuiau executate cel puțin 90 %.

- **Litera c) nu reușește fără justificări rezonabile:**

- .....
- ii) să soluționeze cerințele unei înștiințări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 (Respingerea) sau Sub-Clauza 7.6 (Lucrări de Remediere), în termen de 28 de zile de la primirea acesteia.

Inginerul prin Raportul de Neconformitate nr. 6 emis în 04.10.2013 precum și în cadrul ședințelor săptămânale de inspecție a solicitat Antreprenorului să remedieze lucrările neconforme executate la taluzul nordic aferent celulei de depozitare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în jud. Cluj. Această solicitare de remediere a fost transmisă și de Consiliului Județean Cluj prin adresa nr. 6314/27.03.2014. Cu toate acestea Antreprenorul nu a executat lucrările de remediere, mai mult Expertiza tehnică nr. 101/2014 scoțând în evidență faptul că aceste lucrări sunt neconforme din culpa Antreprenorului.

Totodată, din adresa S.C. TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD nr. 5109/16.09.2014, înregistrată la sediul Consiliului Județean Cluj sub nr. 17422/17.09.2014, reiese faptul că Antreprenorul și-a luat angajamentul în data de 11.09.2014 că va începe lucrările de remediere la sistemul drenant și la digul estic începând cu data de 15.09.2014, ceea ce s-a realizat într-o măsură nesemnificativă, termenul de 28 de zile prevăzut în Sub-Clauza 15.2 lit. (c) pet.ii fiind depășit.

Mai mult, așa cum reiese din capitolul V. Considerații finale ale Expertizei tehnice în specialitatea inginerie geotehnică privind modul de asigurare a cerințelor de calitate specifice la lucrările executate pentru realizarea obiectivului de investiții Centru de Management Integrat al Deșeurilor, nr. 101/2014, realizată de SC ARCON SERV SRL, culpa Antreprenorului este evidentă întrucât:

- „- nu a respectat proiectul celulei;
- - nu a asigurat funcționarea drenului celulei care, chiar dacă nu a fost executat conform proiectului, dacă era decolmatat la timp poate s-ar fi evitat alunecarea digului nordic și deformațiile exagerate ale digului estic;

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

